

文書番号 R-2026-002-S（簡易版）

機密区分 社外秘

原案 2026年8月18日 / 改訂 2026年9月4日

稟議書（簡易版）

不動産取得（仕入）稟議 兼 事業計画稟議 ― 要約

埼玉県春日部市東中野1523番地13 木造2階建（6DK）

東武アーバンパークライン「南桜井」駅 徒歩22分 / 土地164㎡・延床118.92㎡ / 売却価格 930万円

件名	生活保護・要介護高齢者向け 住宅型有料老人ホーム（9室）用 戸建の取得、及び同事業計画の承認について
申請事項	① 買付証明の提出（指値 740万円、妥協上限 880万円、撤退ライン 同上限超） ② 72時間以内の現地調査と専門家調査（建築士・消防設備士・土地家屋調査士。上限15万円） ③ 事業計画の条件付承認（条件: 消防・県高齢者福祉課・福祉事務所との事前協議で「実現可否の分岐」を契約前に確定）
総合判定（案）	A 現地調査へ（条件付）。ハードフィルタ①～④・⑥は○、⑤工期は×（「×でも可」項目。開業枠は2027年3月）
取引態様	専任媒介（元付: 春日部ハウス、埼玉県知事免許(11)第10992号）・手数料分かれ・諸条件相談可・情報公開 2026年8月20日。売主本人の属性（個人／法人／宅建業者）は未確認
評価者	岩本 / 流入元: レインズ / 現況: 空家

評価者	確認者	責任者	確認日	現地調査日	決裁結果
岩本					☐ 承認 ☐ 条件付承認 ☐ 差戻し ☐ 否決

※本書は稟議書（詳細版・48頁）の要約。数値の根拠・出典・記載意図は詳細版の該当節を参照。

1 決裁のポイント

売出価格 930万円 2026.8.20 公開・専任媒介・空家	指値（初回提示） 740万円 売出比 ▲20% 土地値相当	妥協上限 880万円 売出比 ▲5% これ超は撤退
総投資額（上限価格・9室・SP除く） 1,992万円 指値なら 1,850万円。基準2,000万円以下	連結営業CF（標準・満室・県指針準拠） 102.1万円/月 保守 45.1万円／元計画準拠なら 167.1万円	損益分岐 6人 施設職員と常勤3人体制を固定費とした場合

物件としては「土地値+α」で取得できる木造・新耐震・再建築可の戸建。成否は物件ではなく①消防の用途判定（SP要否）②住宅扶助の床面積減額③県指針の施設職員配置の3点で決まるため、指値で買付を入れつつ契約前に3点を潰す「条件付A判定」を申請する。

#	論点	見解	決裁者への依頼
1	価格は妥当か	比準 880万円・更地-解体 541万円・積算 888万円。930万円は割高ではないが、地目山林・私道・駅22分・残置物・免責受入れを材料に740万円から交渉	指値 740万円・上限 880万円の承認
2	総投資額2,000万円以内か	SP不要（6項ハ）なら 1,992万円。SP必要（6項ロ）なら+約300万円で基準超過→上限価格は590万円に自動引下げ	消防判定「ロ」時の上限引下げの承認
3	9室は成立するか	物理的に可（分割3箇所）。県指針13.2㎡は特例6(1)で届出可。住宅扶助の床面積減額（最大▲9.5万円/月）は許容範囲。7室を下限	9室基本・7室下限の設計発注の承認
4	入居者・人材は取れるか	要介護認定者 14,154人（令和7年12月末）・訪問介護事業所 59所。損益分岐6人。福祉事務所・MSW・地域包括を客付け窓口	入居見込み5件・サ責内定・夜間職員確保を着工条件とする承認
5	ダメだった時の逃げ道	有老→シェアハウス転換・入居付き一棟売り→GH一棟貸し→通常転売/賃貸。比準価格以下で買う限り通常転売でも損しない	段階的撤退の組み込みの承認

2 物件の要点と調査結果

所在・交通	春日部市東中野字駿河1523番13。南桜井駅 徒歩22分（約1,750m）。国道16号・江戸川至近
土地・建物	土地164㎡（49.61坪）所有権+私道139㎡の持分1/4（位置指定道路）。地目「山林」（現況宅地）。木造瓦葺2階建・延床118.92㎡・6DK・昭和56年11月築（建築確認 昭和56年7月30日＝新耐震）
法令・接道	市街化区域・第一種低層住居専用地域（建ぺい50／容積80）・22条区域。位置指定道路（幅員4.0m）に4.2m接道＝再建築可。老人ホーム・寄宿舎は建築可（別表第二(イ)項）
設備・現況	公営水道・本下水・LPG・駐車1台。空家・建物現況渡し・引渡時期相談。埋蔵文化財なし

項目	現状	評価	価格・工程への影響と対応
権利	私道持分1/4（共有者3名）	◎	掘削・通行承諾書が給水増径の可否に直結。売主の取得協力を特約
地目	登記「山林」	△	取得後1か月以内に地目変更（約5万円）。交渉材料

項目	現状	評価	価格・工程への影響と対応
用途地域	一低専	◎	老人ホーム可。用途変更の確認申請は不要（200㎡以下）だが実体規定は適合させる
耐震・劣化	新耐震・築45年・空家	△	雨漏り・シロアリ・給排水は未確認。建物状況調査を契約前に実施。予備費10%
水害	想定最大 浸水深0.5～3.0m（推定）	△	避難確保計画の作成義務。2階配置で対応
消防	(6)項口／ハは入居者構成で決まる	△	口ならSP約300万円＋給水増径。契約前に予防課と協議
売主属性	専任媒介の元付経由・未確認	△	個人なら免責慣行（減額材料）。宅建業者なら2年法定・8種制限に切替


3 価格の根拠と指値

手法	価格	根拠
原価法（積算）	888万円	土地 45,000円/㎡×164㎡＋建物150万円（基準地50,000円/㎡から駅距離・私道で減価）
取引事例比較法	880万円	東中野の成約（築42.5年 約900万円）・西金野井の売出830～900万円を築年・駅距離・私道で補正
収益還元法（戸建賃貸）	864万円前後	賃料7.2万円/月を利回り10%で還元
更地価値－解体費	541万円	土地738万円－解体197万円。売主の代替案＝指値の下限

交渉材料	減額の目安
登記地目「山林」	▲5～10万円
私道承諾書が未取得	▲10～20万円
残置物・現況渡し	▲25万円（売主負担なら0）
契約不適合責任の免責受入れ（個人売主）	▲30～50万円
設備の老朽（給湯器・屋根・浴室）	▲30～50万円
駅22分・6DKの市場性（成約100日超）	▲30～50万円
合計	▲130～205万円 → 売出930万円から 725～800万円


区分	価格	売出比	根拠
指値（初回提示）	740万円	▲20.4%	土地値相当（建物ゼロ評価）。交渉材料の合計とも一致
妥協上限	880万円	▲5.4%	比準価格。「事業抜きの市場価値」を超えて買わない
SP必要時の上限	590万円	▲36.6%	総投資額2,000万円基準を維持するための自動引下げ
撤退	880万円超	—	重大瑕疵・停止条件不成立・改修見積1,200万円超も撤退

価格の位置関係（万円）



交渉の進め方 買付は理由書・資金証明を添えて元付へ書面提出（元付は売主へ遅滞なく報告する義務）。専任媒介の元付は期限内の確実な成約を優先しやすく、報酬は価格にほぼ非感応（約31～37万円）。初回740万円→R2 800万円→最終880万円。妥結しなければ深追いせず代替物件（西金野井830～900万円）へ。

4 事業の要点（第Ⅱ部の要約）




項目	保守	標準	上限寄り	備考
連結営業CF（月）－ 県指針準拠（施設職員65万円/月）	450,885	1,020,685	1,322,796	本稟議の基準値
うち住宅事業	-294,780	-294,780	-294,780	施設職員費で単体は赤字
うち訪問介護事業	745,665	1,315,465	1,617,576	常勤3人＋パート
（参考）元計画準拠（施設職員なし）	1,100,885	1,670,685	1,972,796	県が常時配置を求めない場合
連結営業CF（年換算・指針準拠）	5,410,622	12,248,216	15,873,546	税引前・償却前

物件投資（上限価格・9室） 1,992万円 物件＋諸費用＋改修。SP等の分岐は含まず	事業投資・運転資金 1,051万円 備品・申請・車両・開業前人件費・運転資金	総投下資本 3,043万円 回収 約30か月（標準・満室）
表面利回り（社内定義） 34.2% （扶助4.3万＋2万）×9室×12÷総投資額	入居者1人あたり月額収入（標準） 約37.2万円/人 家賃扶助4.3万＋共益費2万＋介護報酬約27.9万＋食費3万	出口 保有／パッケージ売却 ／GH貸し／転売 介護施設投資家は利回り10～12%で評価

分岐	内容	影響	契約前に確定させる方法
① 消防の用途判定	入居者の過半が要介護3以上なら(6)項口＝SP等が必要	改修費＋約380万円。上限価格を590万円へ	春日部市消防本部予防課と設計前協議
② 住宅扶助の床面積判定	単身は居室15㎡以下で減額（11～15㎡▲10％・7～10㎡▲20％）。共用部按分の可否	9室案で最大▲9.5万円/月	春日部市生活支援課へ事前照会
③ 施設職員の配置	県指針は要介護者向け有老に夜間含む常時1名の直接処遇職員を要求	月65万円（夜勤なら100万円）。連結CFが約4割変わる	埼玉県高齢者福祉課の事前相談で定員9人への運用を確認

5 主なリスクと撤退段階

リスク	備え
入居者が集まらない	福祉事務所・病院相談員・地域包括への開業前営業。見込み5件を着工条件に
介護人材が採れない	契約前に求人。サ責・夜間職員の内定を条件に。採れなければ食事提供をやめシェアハウス運用へ
制度改定（登録制・報酬改定・扶助見直し）	保守シナリオでも黒字。登録基準（2027年県条例見込み）に適合できない場合の転換・売却を保持
行政指導（無届・困い込み）	必ず有老届出。ケアプランは外部。住まいと介護の会計分離
建物の隠れ瑕疵・改修上振れ	建物状況調査。雨漏り・傾き・シロアリは撤退事由。相見積3社、1,200万円超なら上限約690万円へ



6 決裁事項と実行期限

☐	決裁事項	期限・担当
☐	買付 740万円・上限 880万円・SP判定時の上限 590万円	決裁後2営業日以内に元付へ買付提出（岩本）
☐	現地調査・建物状況調査・専門家調査（上限15万円）	72時間以内に着手
☐	消防・県・福祉事務所・市建築課との事前協議を契約前に完了（停止条件は県事前相談の結果に限定・期限付き）	2～3週間
☐	9室基本・7室下限の設計発注、相見積3社	契約後
☐	入居見込み5件・サ責内定・夜間職員確保を工事着手条件とする	着工前
☐	開業卒を2027年3月（B卒）に変更	本決裁
☐	段階的撤退（シェアハウス転換→GH一棟貸し→転売）の組み込み	本決裁

時期	工程
9月上旬	買付提出・現地調査・元付ヒアリング（売主属性・売却理由）・行政協議
9月下旬～10月	価格妥結→重要事項説明→売買契約（手付5%）→決済（契約後30日目標）→地目変更登記

時期	工程
10～11月	設計・相見積・県事前協議書類・訪問介護指定申請・求人
12月～2027年2月	設置届受理後に着工（約10週）→消防検査
2027年3月	開業。5月末に満室・介護報酬の初回入金

詳細版との対応 価格査定 I -5～I -7／取得コスト I -8／法規制マトリクス II -3／居室計画 II -4／収支パターン II -6・II -7／リスク II -8／総合判定 III／出典 別紙A／条文 別紙B／現地チェックリスト 別紙D。